

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

РО Алтайского края «Фонд капитального ремонта МКД» ИНН2225996465 КПП222501001 ОГРН1142225900574, 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Строителей, д. 34

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Инженерные системы» ИНН2234010745, КПП220401001659315 ОГРН1032201212218, 659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д.96, офис 10.

по ОКПО

Стройка:

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Барнаул, ул.Попова, д.117

Объект:

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Барнаул, ул.Попова, д.117

Ремонт крыши

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер	103ОПР/015КР-25.08.2016		
дата	26	10	2016

Вид операции

Номер документа	Дата составления
01	13.11.2017

Отчетный период	
с	по
04.09.2017	13.11.2017

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлен в текущих ценах на 10.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	баз. цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15					

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1.	1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(мусор 0,78*12,84=10,01тн) - K2 = 21.14; K3 = 2.752; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	ТЕР 46-04-008-01	100 м2 покрытия	6.34	151.68	15 159
		<i>Накладные расходы</i>			79%		11 364
		<i>Сметная прибыль</i>			43%		6 186
2.	2.	Демонтаж ограждения (прим).Разборка парапетных решеток - K2 = 21.14; K3 = 3.835; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	ТЕРр 58-4-1	100 м парапетных решеток	1.8	113.42	4 255
		<i>Накладные расходы</i>			66%		2 800
		<i>Сметная прибыль</i>			47%		1 994
3.	3.	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 Мусор 0,022*2=0,044тн <i>Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i> - K2 = 18.029; K3 = 5.812; K4 = 18.747; K5 = 6.216; K6 = 1	ТЕР 10-01-039-05	100 м2 проемов	0.04	1 939.92	902
		<i>Накладные расходы</i>			85%		634
		<i>Сметная прибыль</i>			39%		291
4.	4.	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных - K2 = 21.14; K3 = 7.624; K4 = 21.125; K5 = 5.074; K6 = 1	ТЕР 09-03-029-01	1 т конструкций	0.13	1 055.12	1 523
		<i>Накладные расходы</i>			65%		645
		<i>Сметная прибыль</i>			52%		516
5.	5.	Разборка примыканий кровель к парапетам и к вертикальным стенкам ребер-перемычек в (прим.) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0</i> - K2 = 21.14; K3 = 6.364; K4 = 21.134; K5 = 3.8; K6 = 1	ТЕР 12-01-004-04	100 м примыканий	1.06256	324.63	6 113
		<i>Накладные расходы</i>			86%		4 956
		<i>Сметная прибыль</i>			40%		2 305
6.	6.	Срубка вручную слоя старого битума на вертикальных стенках парапетов,выходов на кровлю и на стенках вентшахт (прим.)Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов - K2 = 21.14; K3 = 7.08; K4 = 21.14; K5 = 5.48; K6 = 1	ТЕРр 62-41-1	100 м2 расчищенной поверхности	1.10736	155.24	3 634
		<i>Накладные расходы</i>			64%		2 326
		<i>Сметная прибыль</i>			36%		1 308

>

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг 01-01-01-041	1 т груза	19.27	38.66	9 395
		- K2 = 1; K3 = 12.611; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
8.	8.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 16 км	ТССЦпг 03-21-01-016	1 т груза	19.27	13.95	2 515
		- K2 = 1; K3 = 9.356; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		<i>Демонтаж стоек</i>					
9.	9.	Демонтаж. Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В (ТВ и радио)	ТЕР 34-02-061-01	1 стойка	4	48.06	4 064
		<i>Начисления: H5= 0.8, H48= 0</i>					
		- K2 = 21.14; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.311; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			72%		2 926
		<i>Сметная прибыль</i>			40%		1 626
Раздел 2. Работы по ремонту швов и ребер							
10.	10.	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях. Восстановление кровельных плит цементно-песчаным раствором М-200 с добавлением Акватрона (КР л.2 п.5)	ТЕР 46-01-008-03	1 м3	0.8448	1 810.50	11 358
		- K2 = 21.14; K3 = 8.708; K4 = 21.06; K5 = 5.491; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			79%		3 083
		<i>Сметная прибыль</i>			43%		1 678
11.	11.	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	ТССЦ 204-0100	т	-0.076032	6 143.84	-2 502
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.357; K6 = 1					
12.	12.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	ТССЦ 401-0066	м3	-0.861696	646.39	-2 859
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.133; K6 = 1					
13.	13.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	ТССЦ 402-0012	м3	-0.076032	378.62	-164
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.695; K6 = 1					
14.	14.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	ТССЦ 402-0006	м3	0.93	455.71	2 759
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.51; K6 = 1					
15.	15.	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 3 мм	ТССЦ 204-0096	т	0.045408	9 311.77	1 693
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.003; K6 = 1					
16.	16.	Ремонт заполнения швов между плитами. (прим.). Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	ТЕРр 53-21-14	100 м восстановленно й герметизации стыков	3.5177	131.33	9 107
		- K2 = 21.14; K3 = 10.165; K4 = 1; K5 = 6.803; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			69%		5 983
		<i>Сметная прибыль</i>			50%		4 336
17.	17.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ 402-0004	м3	-0.070354	383.89	-184

1	2	3	4	5	6	7	8
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.805; K6 = 1					
18.	18.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	ТССЦ 402-0006	м3	4.643364	455.71	13 775
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.51; K6 = 1					
Раздел 3. Кровля							
19.	19.	Подготовка основания для наплавленной кровли, очистка горизонтальных участков плит после грубой разборки рулонной кровли от остатков материала (прим). Очистка поверхности щетками	ТЕР 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	586.656	7.34	90 993
		- K2 = 21.14; K3 = 7.08; K4 = 21.14; K5 = 5.48; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			65%		59 145
		<i>Сметная прибыль</i>			43%		39 127
20.	20.	Обеспыливание поверхности	ТЕР 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	1877.2992	1.09	33 812
		- K2 = 21.14; K3 = 2.778; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			65%		21 063
		<i>Сметная прибыль</i>			43%		13 934
21.	21.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	ТЕР 12-01-016-02	100 м2 кровли	18.772992	173.47	21 954
		- K2 = 21.14; K3 = 10.179; K4 = 1; K5 = 4.358; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			86%		7 991
		<i>Сметная прибыль</i>			40%		3 717
22.	22.	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	ТССЦ 101-1780	т	-0.84478464	3 256.37	-11 989
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.358; K6 = 1					
23.	23.	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	ТССЦ 113-2230	л	938.645	15.10	75 857
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.352; K6 = 1					
24.	24.	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартук в дрождеприемном лотке)	ТЕР 12-01-010-01	100 м2 покрытия	1.148216	12 147.51	64 317
		- K2 = 21.14; K3 = 7.304; K4 = 21.128; K5 = 3.249; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			86%		19 243
		<i>Сметная прибыль</i>			40%		8 950
25.	25.	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	ТССЦ 101-0195	т	-0.004592864	6 810.30	-202
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.46; K6 = 1					
26.	26.	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 10 мм (Ан1)	ТЕР 46-08-012-02	100 шт.	10.702	73.81	14 403
		- K2 = 21.14; K3 = 3.743; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			79%		10 988
		<i>Сметная прибыль</i>			43%		5 981

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	ТССЦ 101-3400	шт.	1070	0.79	2 332
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.759; K6 = 1					
28.	28.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	ТЕР 12-01-002-09	100 м2 кровли	18.772992	9 724.64	728 183
		- K2 = 21.14; K3 = 5.949; K4 = 21.128; K5 = 3.749; K6 = 1					
		Накладные расходы			86%		44 921
		Сметная прибыль			40%		20 894
29.	29.	Изопласт К ЭКП-4,5	ТССЦ 101-1961	м2	-2140.121088	43.67	-349 163
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.736; K6 = 1					
30.	30.	Изопласт П ЭПП-4,0	ТССЦ 101-1962	м2	-2177.667072	37.12	-302 000
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.736; K6 = 1					
31.	31.	Унифлекс ЭПП	ТССЦ 101-3380	м2	2140.12	31.48	252 170
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.743; K6 = 1					
32.	32.	Техноэласт ЭКП	ТССЦ 101-4703	м2	2177.66	47.33	385 889
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.744; K6 = 1					
33.	33.	Устройство примыкание к парапетам торцевых осей и наружных стен А и В, к фановым трубам, к выходам на кровлю, к шахтам мусоропровода и стойкам антенн (прим). Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	ТЕР 12-01-004-04	100 м примыканий	2.262844	11 902.07	115 127
		- K2 = 21.14; K3 = 6.364; K4 = 21.134; K5 = 3.8; K6 = 1					
		Накладные расходы			86%		13 192
		Сметная прибыль			40%		6 136
34.	34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ 402-0004	м3	-1.15405044	383.89	-3 015
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.805; K6 = 1					
35.	35.	Устройство примыканий к вертикальным стенкам венткамер (прим). Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	ТЕР 12-01-004-05	100 м примыканий	0.7184	12 421.04	39 346
		- K2 = 21.14; K3 = 6.717; K4 = 21.134; K5 = 3.745; K6 = 1					
		Накладные расходы			86%		6 099
		Сметная прибыль			40%		2 837
36.	36.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ 402-0004	м3	-0.366384	383.89	-957
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.805; K6 = 1					
37.	37.	Изопласт К ЭКП-4,5	ТССЦ 101-1961	м2	-135.7776	43.67	-22 152
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.736; K6 = 1					
38.	38.	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (на уширения подошв вокруг вентшахт)	ТССЦ 402-0005	м3	1.2572	412.93	3 485
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.714; K6 = 1					
39.	39.	Техноэласт ЭКП	ТССЦ 101-4703	м2	135.77	47.33	24 059

1	2	3	4	5	6	7	8
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.744; K6 = 1					
40.	40.	Устройство краевой защитной рейки на примыканиях к вентилятам (прим). Устройство плинтусов деревянных	ТЕР 11-01-039-01	100 м плинтуса	0.7184	864.43	3 750
		- K2 = 21.14; K3 = 10.165; K4 = 1; K5 = 4.817; K6 = 1					
		Накладные расходы			89%		843
		Сметная прибыль			46%		436
41.	41.	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	ТССЦ 101-0181	т	-0.00021552	7 175.52	-10
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.228; K6 = 1					
42.	42.	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	ТССЦ 203-0352	м	-72.5584	7.85	-2 741
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.813; K6 = 1					
43.	43.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	ТССЦ 101-3742	т	0.02710379 5	14 933.65	1 203
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.971; K6 = 1					
44.	44.	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 12 мм (крепление рейки)	ТЕР 46-08-012-03	100 шт.	2.4	85.13	3 730
		- K2 = 21.14; K3 = 3.863; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		Накладные расходы			79%		2 843
		Сметная прибыль			43%		1 548
45.	45.	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке 46-08-012-03	ТЕР 46-08-012-08	100 шт.	-3.12	15.96	-913
		Начисления: H3= 2, H4= 2, H5= 2, H48= 2					
		- K2 = 21.14; K3 = 3.938; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		Накладные расходы			79%		-696
		Сметная прибыль			43%		-379
46.	46.	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	ТССЦ 101-2589	шт.	312	0.43	165
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.233; K6 = 1					
47.	47.	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (вокруг антенн)	ТЕРр 58-23-1	1 место	4	619.49	18 479
		- K2 = 21.14; K3 = 7.493; K4 = 1; K5 = 5.633; K6 = 1					
		Накладные расходы			66%		4 017
		Сметная прибыль			47%		2 861
48.	48.	Устройство герметизации окончания примыкания к стенкам вентиля и фановых труб (прим). Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующей тиоколовой	ТЕР 07-05-039-08	100 м шва	0.854048	1 679.59	8 081
		- K2 = 21.14; K3 = 5.436; K4 = 21.138; K5 = 3.308; K6 = 1					
		Накладные расходы			112%		3 882
		Сметная прибыль			61%		2 114
		Раздел 4. Вентшахты					

>

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	49.	Восстановление крышек вентшахт цементно-песчаным раствором М-200 с добавлением Акватрона (прим). Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях. - K2 = 21.14; K3 = 8.708; K4 = 21.06; K5 = 5.491; K6 = 1	ТЕР 46-01-008-03	1 м3	0.528	1 810.50	7 099
		<i>Накладные расходы</i>			79%		1 927
		<i>Сметная прибыль</i>			43%		1 049
50.	50.	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.357; K6 = 1	ТССЦ 204-0100	т	-0.04752	6 143.84	-1 564
51.	51.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.133; K6 = 1	ТССЦ 401-0066	м3	-0.53856	646.39	-1 787
52.	52.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.695; K6 = 1	ТССЦ 402-0012	м3	-0.04752	378.62	-102
53.	53.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.51; K6 = 1	ТССЦ 402-0006	м3	0.5855	455.71	1 737
54.	54.	Демонтаж металлических анкеров, торчащих монтажных петель, закладных деталей с ж/б плит над вентшахтами. (прим) Установка закладных деталей весом до 4 кг <i>Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0</i> - K2 = 21.14; K3 = 8.67; K4 = 21.161; K5 = 7.549; K6 = 1	ТЕР 06-01-015-07	1 т	0.05447063	1 527.13	1 739
		<i>Накладные расходы</i>			76%		1 313
		<i>Сметная прибыль</i>			40%		691
55.	55.	Обделка крышек над вентшахтами 2700x1060 мм оцинкованной сталью (прим). Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - K2 = 21.14; K3 = 7.304; K4 = 21.128; K5 = 3.249; K6 = 1	ТЕР 12-01-010-01	100 м2 покрытия	0.252672	12 147.51	14 153
		<i>Накладные расходы</i>			86%		4 234
		<i>Сметная прибыль</i>			40%		1 969
56.	56.	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 10 мм - K2 = 21.14; K3 = 3.743; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	ТЕР 46-08-012-02	100 шт.	4.984	73.81	6 708
		<i>Накладные расходы</i>			79%		5 118
		<i>Сметная прибыль</i>			43%		2 786
57.	57.	Дюбель-гвоздь 6/39 мм - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.233; K6 = 1	ТССЦ 101-2589	шт.	312	0.43	165
58.	58.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя - K2 = 21.14; K3 = 5.949; K4 = 21.128; K5 = 3.749; K6 = 1	ТЕР 12-01-002-09	100 м2 кровли	0.34344	9 724.64	13 322
		<i>Накладные расходы</i>			86%		822
		<i>Сметная прибыль</i>			40%		382

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	59.	Изопласт К ЭКП-4,5	ТССЦ 101-1961	м2	-39.15216	43.67	-6 388
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.736; K6 = 1					
60.	60.	Изопласт П ЭПП-4,0	ТССЦ 101-1962	м2	-39.83904	37.12	-5 525
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.736; K6 = 1					
61.	61.	Унифлекс ЭПП	ТССЦ 101-3380	м2	39.15	31.48	4 613
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.743; K6 = 1					
62.	62.	Техноэласт ЭКП	ТССЦ 101-4703	м2	39.84	47.33	7 060
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.744; K6 = 1					
63.	63.	Покрытие праймером стен вент шахт. (прим.) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	ТЕР 12-01-016-02	100 м2 кровли	0.7184	173.47	840
		- K2 = 21.14; K3 = 10.179; K4 = 1; K5 = 4.358; K6 = 1					
		Накладные расходы			86%		306
		Сметная прибыль			40%		142
64.	64.	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	ТССЦ 101-1780	т	-0.032328	3 256.37	-459
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.358; K6 = 1					
65.	65.	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	ТССЦ 113-2230	л	35.92	15.10	2 903
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.352; K6 = 1					

Раздел 5. Вентшахты в чердачном пространстве

		<i>Вентшахты</i>					
66.	66.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей наружных стен	ТЕР 26-01-036-01	100 м2 поверхности	0.93392	257.53	2 847
		- K2 = 21.14; K3 = 7.811; K4 = 21.304; K5 = 2.512; K6 = 1					
		Накладные расходы			72%		1 804
		Сметная прибыль			43%		1 077
67.	67.	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	ТССЦ 113-8076	кг	-15.87664	7.20	-287
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.511; K6 = 1					
68.	68.	Скотч	С.Прайс-Лист	шт	13	55.21	3 933
		Поправки: М: +350/1.18*1.02/5.48					
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.48; K6 = 1					
69.	69.	Скотч желтый	С.Прайс-Лист	шт	15	9.46	778
		Поправки: М: +60/1.18*1.02/5.48					
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.48; K6 = 1					
70.	70.	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 3000x1200x50	ТССЦ 104-0446	м3	4.605748	1 426.77	29 354
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.467; K6 = 1					
71.	71.	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x140 мм	ТССЦ 101-5481	100 шт.	5.216	146.98	2 042

>

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.664; K6 = 1					
72.	72.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	ТЕРр 69-2-1	100 отверстий	5.216	55.18	5 085
		- K2 = 21.14; K3 = 2.754; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			62%		3 060
		<i>Сметная прибыль</i>			36%		1 777
		<i>зонты над мусорными стояками</i>					
73.	73.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 630 мм (зонты мусорного стояка)	ТЕР 20-02-009-07	1 зонт	4	24.89	1 102
		- K2 = 21.14; K3 = 6.947; K4 = 1; K5 = 3.6; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			92%		791
		<i>Сметная прибыль</i>			51%		439
74.	74.	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 630 мм	ТССЦ 301-0283	шт.	4	342.57	7 183
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.242; K6 = 1					
75.	75.	Детали крепления стальные	ТССЦ 201-0844	кг	15.08	8.31	596
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.757; K6 = 1					
		<i>Фановые трубы</i>					
76.	76.	Наращивание фановых труб до уровня существующих вентканалов (прим). Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	ТЕР 16-04-001-02	100 м трубопровода	0.005	8 858.78	226
		- K2 = 21.14; K3 = 7.552; K4 = 21.031; K5 = 3.966; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			92%		57
		<i>Сметная прибыль</i>			51%		32
77.	77.	Переход <полиэтилен-сталь 110x150>	ТССЦ 507-0779	шт.	16	665.86	18 303
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.718; K6 = 1					
78.	78.	Манжеты резиновые	ТССЦ 101-1793	шт.	2	10.40	63
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.048; K6 = 1					
		<i>утепление фановых труб и труб мусорных стояков</i>					
79.	79.	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	ТЕР 26-01-009-01	1 м3 изоляции	0.57148	1 648.57	5 826
		- K2 = 21.14; K3 = 10.01; K4 = 1; K5 = 4.167; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			72%		1 531
		<i>Сметная прибыль</i>			43%		915
80.	80.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	ТЕР 26-01-017-01	10 м трубопровода	2.29	2 277.53	12 090
		- K2 = 21.14; K3 = 9.922; K4 = 1; K5 = 1.957; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			72%		1 164
		<i>Сметная прибыль</i>			43%		695

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	81.	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	ТССЦ 104-0285	м	25.19	72.02	4 994
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.753; K6 = 1					
		<i>Лестницы ЛМ2</i>					
82.	82.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР 09-03-029-01	1 т конструкций	0.02428	1 055.12	284
		- K2 = 21.14; K3 = 7.624; K4 = 21.125; K5 = 5.074; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			65%		120
		<i>Сметная прибыль</i>			52%		96
83.	83.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	ТССЦ 201-0650	т	0.02428	12 387.26	1 537
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.11; K6 = 1					
84.	84.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	ТЕР 13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.007284	692.01	11
		<i>Начисления: H5= 0</i>					
		- K2 = 21.14; K3 = 3.411; K4 = 21.087; K5 = 2.236; K6 = 1					
		<i>обделка парапетов и торцов плит покрытия в опирании их на несущие стены</i>					
85.	85.	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	ТЕР 12-01-010-01	100 м2 покрытия	0.80064	12 147.51	44 848
		- K2 = 21.14; K3 = 7.304; K4 = 21.128; K5 = 3.249; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			86%		13 418
		<i>Сметная прибыль</i>			40%		6 241
86.	86.	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 10 мм	ТЕР 46-08-012-02	100 шт.	8.1664	73.81	10 990
		- K2 = 21.14; K3 = 3.743; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			79%		8 385
		<i>Сметная прибыль</i>			43%		4 564
87.	87.	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	ТССЦ 101-2589	шт.	816	0.43	433
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.233; K6 = 1					
		<i>ремонт дождеприемных воронок с заменой участка трубы</i>					
88.	88.	Устройство подливки толщиной 20 мм	ТЕР 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	0.0196	1 911.88	319
		- K2 = 21.14; K3 = 7.797; K4 = 21.122; K5 = 5.22; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			76%		124
		<i>Сметная прибыль</i>			40%		65
89.	89.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	ТССЦ 401-0086	м3	-0.039984	679.39	-139
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.133; K6 = 1					
90.	90.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	ТССЦ 402-0006	м3	0.04	455.71	119
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.51; K6 = 1					

>

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	91.	Пробивка отверстий 200х300	ТЕРр 69-19-16	1 м3 железобетона	0.075	361.23	339
		- K2 = 21.14; K3 = 5.102; K4 = 1; K5 = 9.605; K6 = 1					
		Накладные расходы			62%		159
		Сметная прибыль			36%		92
92.	92.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	ТЕРр 65-1-3	100 м трубопровода	0.015	676.88	203
		- K2 = 21.14; K3 = 7.233; K4 = 21.09; K5 = 10.133; K6 = 1					
		Накладные расходы			59%		114
		Сметная прибыль			36%		69
93.	93.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм	ТЕР 16-02-002-12	100 м трубопровода	0.015	24 820.74	1 832
		- K2 = 21.14; K3 = 9.095; K4 = 21.127; K5 = 4.176; K6 = 1					
		Накладные расходы			92%		296
		Сметная прибыль			51%		164
94.	94.	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	ТЕР 12-01-021-01	100 м2 кровли	0.0025	1 895.59	37
		- K2 = 21.14; K3 = 3.487; K4 = 21.031; K5 = 2.606; K6 = 1					
		Накладные расходы			86%		24
		Сметная прибыль			40%		11
95.	95.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	ТССЦ 101-1875	т	-0.000135	14 193.80	-6
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.184; K6 = 1					
96.	96.	Сталь листовая толщиной 3,0 мм	ТССЦ 101-3772	т	0.0365025	6 211.63	1 254
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.529; K6 = 1					
97.	97.	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	ТССЦ 101-3357	м2	2	45.93	354
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.855; K6 = 1					
98.	98.	Установка декоративных воронок водосточных и аэраторов дождеприёмных	ТЕР 16-07-002-01	1 воронка	16	159.71	18 349
		- K2 = 21.14; K3 = 5.497; K4 = 20.632; K5 = 4.134; K6 = 1					
		Накладные расходы			92%		8 581
		Сметная прибыль			51%		4 757
99.	99.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	ТССЦ 301-3302	шт.	-16	113.29	-7 452
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.111; K6 = 1					
100.	100.	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет	ТССЦ 301-5863	шт.	16	389.01	18 946
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.044; K6 = 1					
101.	101.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1.2х1,2м (люк ЛМ-01/60 1000-1000)	ТЕР 09-04-012-01	1 м2 проема	5.76	66.33	4 674
		- K2 = 21.14; K3 = 8.883; K4 = 1; K5 = 6.551; K6 = 1					
		Накладные расходы			65%		1 802

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			52%		1 442
102.	102.	Люк противопожарный ЛМ-01/60 1000-1000	СТПрайс-лист МФМ.	шт.	4	1 230.36	26 969
		Поправки: М: +7800/1.18/5.48*1.02					
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.48; K6 = 1					
Раздел 6. Утепление							
		Очистка чердака (H=1.4 м) от мусора и горючих материалов					
103.	103.	Очистка помещений от строительного мусора	ТЕРр 69-9-1	100 т мусора	0.2855	1 486.20	8 970
		- K2 = 21.14; K3 = 7.08; K4 = 21.14; K5 = 5.48; K6 = 1					
		Накладные расходы			62%		5 561
		Сметная прибыль			36%		3 229
104.	104.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг 01-01-01-041	1 т груза	28.55	38.66	13 919
		- K2 = 1; K3 = 12.611; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
105.	105.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	ТССЦпг 03-21-01-010	1 т груза	28.5	11.56	3 082
		- K2 = 1; K3 = 9.356; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		утепление в чердаке					
106.	106.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	ТЕР 26-01-039-01	1 м3 изоляции	145.6566	1 544.71	4 641 573
		- K2 = 21.14; K3 = 9.485; K4 = 1; K5 = 21.061; K6 = 1					
		Накладные расходы			72%		208 503
		Сметная прибыль			43%		124 523
107.	107.	Плиты теплоизоляционные перлитобетонные	ТССЦ 104-0143	м3	-148.569732	1 365.14	-4 271 560
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 21.061; K6 = 1					
108.	108.	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45	ТССЦ 104-0726	м3	148.569732	1 078.16	697 112
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.352; K6 = 1					
109.	109.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	ТЕР 12-01-015-03	100 м2 изолируемой поверхности	9.71044	756.35	51 585
		- K2 = 21.14; K3 = 7.007; K4 = 21.087; K5 = 5.625; K6 = 1					
		Накладные расходы			86%		11 856
		Сметная прибыль			40%		5 514
110.	110.	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	ТССЦ 101-0856	м2	-1068.1484	4.57	-24 417
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.002; K6 = 1					
111.	111.	ИЗОСПАН А	ТССЦ 101-7194	м2	1068.15	3.19	22 516

>

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.608; K6 = 1					
112.	112.	Укладка ходовых досок	ТЕР 10-01-023-01	100 м ходов	1.27	759.12	5 771
		- K2 = 21.14; K3 = 7.899; K4 = 21.122; K5 = 5.308; K6 = 1					
		Накладные расходы			85%		718
		Сметная прибыль			39%		330
113.	113.	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	ТССЦ 102-0077	м3	-1.524	592.37	-4 796
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.312; K6 = 1					
114.	114.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	ТССЦ 102-0085	м3	0.144	657.75	564
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.958; K6 = 1					
115.	115.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	ТССЦ 102-0117	м3	2.59	628.16	10 782
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.627; K6 = 1					
		установка решеток в окнах-продухах чердачного помещения					
116.	116.	Смена жалюзийных решеток	ТЕРр 65-33-1	100 жалюзийных решеток	0.6	2 172.46	11 854
		- K2 = 21.14; K3 = 12.848; K4 = 20.632; K5 = 6.567; K6 = 1					
		Накладные расходы			82%		3 919
		Сметная прибыль			43%		2 055
117.	117.	Гипсовые вяжущие, марка Г3	ТССЦ 405-0219	т	-0.03	1 050.45	-187
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.927; K6 = 1					
118.	118.	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 12 мм	ТЕР 46-08-012-03	100 шт.	2.4	85.13	3 730
		- K2 = 21.14; K3 = 3.863; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		Накладные расходы			79%		2 843
		Сметная прибыль			43%		1 548
119.	119.	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (увеличить) к расценке 46-08-012-03	ТЕР 46-08-012-08	100 шт.	-2.4	31.93	-1 405
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4					
		- K2 = 21.14; K3 = 3.938; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		Накладные расходы			79%		-1 071
		Сметная прибыль			43%		-583
120.	120.	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	ТССЦ 101-2589	шт.	240	0.43	127
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.233; K6 = 1					
Раздел 7. Ограждение							

1	2	3	4	5	6	7	8
121.	121.	Ограждение кровель перилами	ТЕР 12-01-012-01	100 м ограждения	1.7728	3 479.38	37 260
		- K2 = 21.14; K3 = 6.998; K4 = 21.109; K5 = 5.771; K6 = 1					
		Накладные расходы			86%		1 938
		Сметная прибыль			40%		901
122.	122.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	ТССЦ 201-0777	т	-0.53184	11 138.43	-34 305
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.791; K6 = 1					
123.	123.	Ограждение ELITE Н - 1200 40*20 (овал) универсальное	Прайс-лист.	шт.	62	578.90	196 687
		Поправки: М: +3670/1.18/5.48*1.02					
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.48; K6 = 1					
124.	124.	Установка анкеров в отверстия глубиной 120 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 12 мм	ТЕР 46-08-012-03	100 шт.	7.44	85.13	11 564
		- K2 = 21.14; K3 = 3.863; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		Накладные расходы			79%		8 813
		Сметная прибыль			43%		4 797
125.	125.	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (увеличить) к расценке 46-08-012-03	ТЕР 46-08-012-08	100 шт.	7.44	15.96	2 178
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2					
		- K2 = 21.14; K3 = 3.938; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
		Накладные расходы			79%		1 661
		Сметная прибыль			43%		904
126.	126.	Болт анкерный диаметром 12 мм	ТССЦ 101-2877	шт.	744	3.76	15 341
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.484; K6 = 1					
127.	127.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (сущ.ограждения из арматуры)	ТЕР 15-04-030-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3487	1 042.31	5 078
		- K2 = 21.14; K3 = 10.392; K4 = 20.632; K5 = 4.122; K6 = 1					
		Накладные расходы			76%		3 375
		Сметная прибыль			34%		1 510
128.	128.	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В	ТЕР 34-02-061-01	1 стойка	4	261.20	9 353
		- K2 = 21.14; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.311; K6 = 1					
		Накладные расходы			72%		3 658
		Сметная прибыль			40%		2 032
129.	129.	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление троса оттяжек мачты КТОМ.	ТЕР 07-01-044-03	1 т стальных элементов	0.00216	676.39	23
		Начисления: Н48= 0					
		- K2 = 21.14; K3 = 6.879; K4 = 1; K5 = 5.709; K6 = 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			94%		18
		Сметная прибыль			52%		10
130.	130.	Крепление троса оттяжек мачты КТОМ-1 (в комплекте с дюбель-гвоздями)	С пр лист. (с7)	шт	12	31.55	2 075
		Поправки: М: +200/1.18*1.02/5.48					
		- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.48; К6 = 1					
131.	131.	Муфта натяжная К798УЗ	С пр лист. (с4)	шт	12	19.72	1 297
		Поправки: М: +125/1.18*1.02/5.48					
		- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.48; К6 = 1					

		. ИТОГО ПО АКТУ					2 953 057
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 600
		. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					19 600
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 600
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 854 773
		. МАТЕРИАЛОВ -					1 790 651
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1, 10, 26, 44, 45, 49, 56, 86, 118, 119, 124, 125; %=66 - по стр. 2, 47; %=85 - по стр. 3, 112; %=86 - по стр. 5, 21, 24, 28, 33, 35, 55, 58, 63, 85, 94, 109, 121; %=64 - по стр. 6; %=72 - по стр. 9, 66, 79, 80, 106, 128; %=69 - по стр. 16; %=65 - по стр. 19, 20; %=89 - по стр. 40; %=112 - по стр. 48; %=76 - по стр. 54, 88, 127; %=62 - по стр. 72, 91, 103; %=92 - по стр. 98; %=94 - по стр. 129)					527 446
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 10, 19, 20, 26, 44, 45, 49, 56, 66, 79, 80, 86, 106, 118, 119, 124, 125; %=47 - по стр. 2, 47; %=39 - по стр. 3, 112; %=40 - по стр. 5, 9, 21, 24, 28, 33, 35, 54, 55, 58, 63, 85, 88, 94, 109, 121, 128; %=36 - по стр. 6, 72, 91, 103; %=50 - по стр. 16; %=46 - по стр. 40; %=61 - по стр. 48; %=51 - по стр. 98; %=34 - по стр. 127; %=52 - по стр. 129)					299 805
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 682 024
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 614
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 4, 82, 101)					2 568
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 82, 101)					2 054
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 236
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					41 159
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 73, 76, 93; %=59 - по стр. 92; %=82 - по стр. 116)					5 177
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 73, 76, 93; %=36 - по стр. 92; %=43 - по стр. 116)					2 759
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					49 095
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					28 911
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					28 911

1	2	3	4	5	6	7	8
		. ВСЕГО ПО АКТУ					3 792 866
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					535 191
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					304 618
		Возмещение НДС на материалы			18		379 360
		Возмещение НДС на механизмы			18		23 137
		Возмещение НДС на материалы в накладных расходах $0,1712 \cdot 0,18$			0.031		16 591
		Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли $0,15 \cdot 0,18$			0.027		8 225
		ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ					3 792 866
		С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ			1		3 792 866
		С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ			1		3 792 866
		С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ			1		3 792 866
		ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ					3 792 866
		С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ			1		3 792 866
		ИТОГО ПО АКТУ С ОБОРУДОВАНИЕМ					3 792 866
		ИТОГО ПО АКТУ С ОБОРУДОВАНИЕМ И С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС					4 220 179

Сдал: Директор ООО «Инженерные системы»

Антонов В.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял: Технический директор РО Алтайского края
«Фонд капитального ремонта МКД»

Морозов А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Проверил: Начальник отдела организации капитального ремонта АКГУП
"Алтайские инженерные системы"

Голубков А.Н.

(должность, подпись, Ф.И.О)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 03.05.2017 №52-17
ГОЛУБКОВ А.Н.

А.С. Киселев Р.И. / *А.С. Киселев Р.И.* *В.В. Антонов*