

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - МУ Отдела образования муниципального образования "Тарбагатайский район"

Подрядчик (Субподрядчик) -ООО "Альянс Строй Сервис"

Стройка - Большекуналейская СОШ им. Гуслякова Г.И.

Объект -Замена оконных блоков на блоки из ПВХ

Форма по ОКУД

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Код

322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

0102300005211000021-0096080-01

дата

26.10.2011

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	18.01.2012	01.12.2011	18.01.2012

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2011 г.

Смета -Установка окон по СОШ (по районам)

Основание -Дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 863,719 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8,607 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 976,02 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. МОУ "Большекуналейская СОШ имени Гуслякова Г.И.". *															
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ФЕРр56-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (351,97 руб.): 82%*(0,94*0,85) от ФОТ (537,21 руб.) СП (239,81 руб.): 62%*(0,9*0,8) от ФОТ (537,21 руб.)	100 коробок	0,5	1208,52	1051,72	156,8	22,7	604,26	525,86	78,4	11,35	128,73 64,37	2,15 1,08
2	2	ФЕРр56-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях НР (199,61 руб.): 82%*(0,94*0,85) от ФОТ (304,66 руб.) СП (136 руб.): 62%*(0,9*0,8) от ФОТ (304,66 руб.)	100 м2	0,4	761,66	761,66			304,66	304,66			94,97 37,99	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ															
3	3	ФЕР10-01-034-02 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 НР (820,57 руб.): 118%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ (967,04 руб.) СП (372,85 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (967,04 руб.)	100 м2 проемов	0,8	145570,95	1201,14	391,51	7,66	116456,76	960,91	313,21	6,13	137,43 109,94	0,66 0,53
4	4	ФССЦ-203-0939 Изм. Пр. Минрегиона от 03.08.10 №359	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2	м2	-80	1361,19				-108895,2					
5	5	ПРАЙС.ЛИСТ	Блоки оконные из ПВХ	м2	80	219,81				17584,8					
6	6	ФЕР10-01-034-04 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых НР (1636,02 руб.): 118%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ (1928,05 руб.) СП (743,38 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (1928,05 руб.)	100 м2 проемов	1,36	303715,55	1410,02	426,51	7,66	413053,15	1917,63	580,05	10,42	161,33 219,41	0,66 0,9
7	7	ФССЦ-203-0957 Изм. Пр. Минрегиона от 03.08.10 №359	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	-136	2921,77				-397360,7					
8	8	ПРАЙС.ЛИСТ	Блоки оконные из ПВХ	м2	136	220				29920					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	9	ФЕР15-02-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских НР (670,81 руб.): 105%*0.9 * (0,94*0,85) от ФОТ (888,43 руб.) СП (299,05 руб.): 55%*0.85 * (0,9*0,8) от ФОТ (888,43 руб.)	100 м откосов	2,886	658,86	307,84	3,9		1901,47	888,43	11,26		32 92,35	
10	10	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (1781,02 руб.): 120%*0.9 * (0,94*0,85) от ФОТ (2063,95 руб.) СП (821,04 руб.): 65%*0.85 * (0,9*0,8) от ФОТ (2063,95 руб.)	100 м2 покрытия	2,14	9875,72	961,76	23,38	2,7	21134,04	2058,17	50,03	5,78	112,75 241,29	0,2 0,43
11	11	ФССЦ-101-1875 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-1,673	11200				-18737,6					
12	12	ФССЦ-101-2411 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	131,3	26,41				3467,63					
13	13	ФЕР10-01-035-01 Изм. Пр. Минрегион а №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м НР (199,9 руб.): 118%*0.9 * (0,94*0,85) от ФОТ (235,58 руб.) СП (90,83 руб.): 63%*0.85 * (0,9*0,8) от ФОТ (235,58 руб.)	100 п.м	1,3	4187,28	180,75	14,33	0,46	5443,46	234,98	18,63	0,6	21,19 27,55	0,04 0,05
14	14	ФССЦ-101-2911 Пр. Минрегион а от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	131,3	314,01				41229,51					
15	15	ФЕР15-01-050-04 Пр. Минрег иона №339 от 13.07.11	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР (1270,03 руб.): 105%*0.9 * (0,94*0,85) от ФОТ (1682,03 руб.) СП (566,17 руб.): 55%*0.85 * (0,9*0,8) от ФОТ (1682,03 руб.)	100 м2 облицовки	1,1	11481,71	1528,19	46,33	0,93	12629,88	1681,01	50,96	1,02	166,47 183,12	0,08 0,09
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										138736,1	8571,65	1102,54	35,3	976,02	3,08
Накладные расходы										6929,93					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль										3269,13				
Итого по акту:														
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6)										1836,31			102,36	1,08
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)										121295,31			356,9	1,48
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)										17337,41			275,47	0,09
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1)										8466,13			241,29	0,43
Итого										148935,16			976,02	3,08
Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены на 3-ий квартал 2011года СМР=5,64"										839994,3			976,02	3,08
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы										129061,91				
Машины и механизмы										1102,54				
ФОТ										8606,95				
Накладные расходы										6929,93				
Сметная прибыль										3269,13				
НДС(МАТ+НР*0,1712+СП*0,15+(ЭМ-ЗПМ))*0,18										23725,07				
ВСЕГО по акту										863719,37			976,02	3,08

Сдал: Директор ООО "Альянс Строй Сервис"


/Г.С.Белозеров/

Принял:

Директор МБОУ

коп. Новикова В.В.

19.07.2013.



Директор МБОУ им. Гуслякова Т.И.