

Инвестор -

Заказчик -НО "Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области",
308000, г.Белгород, пр-т Белгородский, д.85А,

Подрядчик - ООО "Тисайд" 308015, г.Белгород, ул.Чапаева, д.77

Объект - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №12, расположенного по адресу: г.Старый Оскол,
м-н Лебединец

Форма по ОКУД

10 ОКПО

по ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Доп. соглашение №7 от 22.01.2020

Вид операции

Код

0322005

номер РТС231A180087-Д

дата 04.09.2018г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.01.2020	04.02.2019	23.01.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен на основании ЛСР №12/1-2018 "Ремонт кровли"

Составлен на основании ЛОС №1277-2016 "Ремонт кровли"

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт крыши														
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (до основания, с примыканиями	100 м2 покрытия	8,9573 895,73 / 100	144,62	105,12	39,5		1295	942	353		14,38 128,81	
2	ТЕР46-04-011-12 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка в зданиях и сооружения полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	3,3 330 / 100	543,76	230,89	312,87	52,62	1794	762	1032	174	28,54 94,18	5,58 18,41
3	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,3 330 / 100	1026,04	220,21	198,51	20,49	3386	727	655	68	27,22 89,83	1,94 6,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расч.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расч.; ТЗ=35; ТЗМ=35))	100 м2 стяжки	3,3 330 / 100	1640,1	283,15	97,65	11,2	5412	934	322	37	35 115,5	1,05 3,47
5	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением 40,45 = 490,26 - 0,025 x 1 891,27 - 0,058 x 6 940,15 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли	8,9573 895,73 / 100	46,91	42,06	4,85		420	377	43		5,129 45,94	
6	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат, расход 0,25кг на 1м2, удельный вес 16,5кг, вес1л-0,833кг	л	186,535773 (895,73*0,25)*0,833	8,28				1545					
7	ТЕРп58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,79 179/100	66,79	66,52	0,27		120	120			9,1 16,29	
8	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(водоотводящий фартук) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,968 96,8 / 100	13122,15	1036	34,85	3,16	12702	1003	34	3	129,6625 125,51	0,25 0,24
Выход на кровлю														
9	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,04 4/100	145,44	116,23	29,21		6	5	1		15,9 0,64	
10	ТЕРп58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой	0,04 4/100	1303,16	340,47	17,96		52	14	1		45,7 1,83	
11	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м 767,98 = 932,32 - 0,00015 x 30 652,72 - 1,4 x 5,71 - 4Е-5 x 6 378,40 - 0,00297 x 6 061,04 - 0,00061 x 10 458,28 - 0,42 x 9,69 - 9Е-5 x 7 873,16 - 0,0013 x 2 543,83 - 0,00047 x 19 361,58 - 0,011 x 9 895,53 - 0,016 x 67,11 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,04 4/100	923,33	334,77	558,4	43,88	37	13	22	2	40,825 1,63	3,2625 0,13
12	ТССЦ-101-4520	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55	м2	4,4 4*1,1	46,45				204					
13	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 проемов	0,015 0,86*0,86*2/100	2058,62	905,16	1153,46	110,6	31	14	17	2	114,144 1,71	8,736 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,015 0,86*0,86*2/100	55109,32	1301,17	1802,29	172,81	827	20	27	3	164,082 2,46	13,65 0,2
15	ТССЦ-101-2003	Замки навесные	компл.	2	73,11				146					
16	ТССЦ-101-0956	Петля накладная	шт.	4 2*2	9,91				40					
17	ТССЦ-203-0902 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окно-люк для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных покрытий, размером 860x860 мм	шт.	2	1174,06				2348					
18	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,015 (0,75*1*2)/100	1020,38	787,64	232,74	97,99	15	12	3	1	103,91 1,56	7,74 0,12
19	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (выход на кровлю 750*1000) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	1,5 0,75*1*2	80,59	25,65	25,36		121	38	38		2,76 4,14	
20	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок дверной стальной внутренний однопольный, площадь 2,1 м2	м2	1,5 0,75*1*2	1785,83				2679					
21	ТССЦ-101-2003	Замки	компл.	2	73,11				146					
22	ТЕР62-25-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработано й поверхности	0,11 11 / 100	306,65	34,71	25,8		34	4	3		4,29 0,47	
23	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (выход на кровлю) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,11 11 / 100	1441,49	737,9	120,59	66,7	159	81	13	7	86,71 9,54	7,5875 0,83
24	ТЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,11 11 / 100	724,25	67,52	6,5		80	7	1		7,751 0,85	
Вентканалы														
25	ТЕР09-03-050-01 прим Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж прижимной планки 143,33 = 169,62 - 0,004 x 6 571,74 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м плинтуса	0,919 91,94 / 100	165,68	128,21	28,15		152	118	26		14,72 13,53	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТССЦ-101-2405 <i>Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр</i>	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	92,86	23,13				2148					
27	ТССЦ-101-6271 <i>Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр</i>	Паста гидроизоляционная расширяющаяся MASTERFLEX 612W (310 мл)	шт.	2	652,26				1305					
28	ТЕРп62-25-1 <i>Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанно й поверхности	0,36 36 / 100	306,65	34,71	25,8		110	12	9		4,29 1,54	
29	ТЕР15-04-014-03 <i>Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,36 36 / 100	724,25	67,52	6,5		261	24	2		7,751 2,79	
30	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,15	37,89				195					
31	ТССЦпр-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	5,15 Ф4	10,85		10,85		56		56			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									37826	5227	2658	297	658,75	29,93
Накладные расходы									5694					
Сметная прибыль									3164					
Итого по разделу 1 Ремонт крыши									46684				658,75	29,93
Раздел 2. Ремонт крыши (из наплавляемых материалов)														
32	ТЕРп58-13-2 <i>Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой 172,02 = 1 058,67 - 115 x 7,71	100 м2 кровли	0,694 69,40/100	172,02	64,04	6,78		119	44	5		8,36 5,8	
33	Цена поставщика	Линохром ТПП стеклоткань15м2 МАТ=1463/153,5/1,2		79,81	23,22 1463/153,5/1,2				1853					
34	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 463,37 = 8 218,09 - 114 x 36,48 - 116 x 31,00	100 м2 кровли	7,9444 794,44 / 100	463,37	126,66	46,59	2,53	3681	1006	370	20	14,36 114,08	0,2 1,59
35	Цена поставщика	Линохром ТПП стеклоткань15м2 МАТ=1463/153,5/1,2	м2	921,6	23,22 1463/153,5/1,2				21400					
36	Цена поставщика	Линохром Рем сланец серый 8м2 МАТ=956/8/3,5/1,2	м2	905,7	28,45 956/8/3,5/1,2				25767					
37	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 909,75 = 10 102,71 - 252 x 36,48	100 м примыканий	1 100 / 100	909,75	305,66	109,37	8,99	910	306	109	9	35,5 35,5	0,71 0,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	Цена поставщика	Линохром Рем сланец серый 8м2 МАТ=956/В/3,5/1,2	м2	252	28,45 956/В/3,5/1,2				7169					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									60899	1356	484	29	155,38	2,3
Накладные расходы									1485					
Сметная прибыль									770					
Итого по разделу 2 Ремонт крыши (из наплавливаемых материалов)									63154				155,38	2,3
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									98725	6583	3142	326	814,13	32,23
Накладные расходы									7179					
Сметная прибыль									3934					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Ремонт крыши									46684				658,75	29,93
Итого по разделу 2 Ремонт крыши (из наплавливаемых материалов)									63154				155,38	2,3
Итого									109838				814,13	32,23
В том числе:														
Материалы									88805					
Машины и механизмы									3142					
ФОТ									6909					
Накладные расходы									7179					
Сметная прибыль									3934					
ВСЕГО по акту									109838				814,13	32,23
Итого по разделу 1 Ремонт кровли с К-8,24									384 676,16					
Итого по разделу 2 Ремонт крыши (из наплавливаемых материалов) с К-4,49									283 561,46					
Итого									668 237,62					
НДС 20%									133 647,52					
Всего к оплате									801 885,14					

Сдал: Технический - Директор-Руководитель обособленного подразделения в г.Старый ОСКОЛ, ООО "Тисайд"

Шуваев П.П.

Принял: Специалист Отдела строительного контроля Некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области"

Щестакова Т.Ю.

Согласовано:

Уполномоченный представитель собственников помещений кв. 48

Зонина Т.П.

Уполномоченный представитель собственников помещений кв. 15

Дворянкина Е.А.

Дополнительные участники:

Инженер ООО "УК "Юго-Запад"

Гонтаренко Е.А.